

中国（海南）南海博物馆旅游公厕采购及安装

序号	采购品目名称	参考规格型号和配置技术参数	单位	数量
一	中国（海南）南海博物馆旅游公厕（77.7m ² /座） 【6个男厕位（其中：3个蹲厕位、3个座厕位）+4个小便斗+8女侧位（其中：4个蹲厕位、4个座厕位）+1个无障碍间（2个座厕位+1个小便斗）+1个管理间】			
(一)	3D打印部分			
1	3D打印建筑	3D打印技术	m ²	127
2	手绘画	专业人工手绘壁画	项	1
(二)	安装部分			
1	屋顶钢结构	唐钢, 6#*3MM方钢	T	3
2		唐钢, 4#方钢	T	1.2
3		唐钢, 4#角钢	T	0.8
4		唐钢, 50*4MM镀锌扁钢	T	0.3
5	基层板	昌宏皇冠免漆板9mm（外墙底板），2440*1220*10mm	m ²	122
6	吸音棉	广东东莞 金源保温	m ²	122
7	屋面铝塑板	上海吉祥铝塑板 2440×1220 0.3cm 22c	m ²	122
8	SBS防水层	潍坊 BAC自粘橡胶沥青防水卷材	卷	12
9	卫生隔断（包括：支脚、角码、压顶条、包边条、门挡、隔断锁）	倍垭特 广东 1220*2440*12mm、SUS304不锈钢、U型高强铝合金、配套五金	m ²	60
10	隔断卫生间助力扶手	304不锈钢	付	14
11	踢脚线	瓷砖 10*60 博涵 广东	m ²	60
12	蹲便器	箭牌 广东佛山ALD507	套	7
13	感应小便斗	箭牌 广东佛山AN618感应	套	5
14	座便器	箭牌 广东佛山AB1116	套	9
15	洗手盆+龙头	罗芬广东佛山（双盆含五金配件）	套	3

16	婴儿护理台	莫顿 (MODUN) B2-2 温州	个	2
17	纸卫盒	罗芬 广东佛山 304不锈钢	个	16
18	烘手器	莫顿 (MODUN) M-688 温州	个	3
19	挂壁双头皂液器	莫顿 (MODUN) M-8009 温州	个	3
20	不锈钢垃圾桶	304不锈钢 20cm*30cm (高)	个	16
21	衣帽钩	304不锈钢	个	16
22	残疾间扶手	建缘 广东佛山 $\Phi 51 \Phi 35$ 不锈钢	项	3
23	残疾人坡道	水泥工艺 135cm*140cm	m ²	1.89
24	残疾人坡道扶手	建缘佛山 $\Phi 63 \Phi 50 \Phi 40$ 不锈钢 90cm*1.38cm	套	1
25	地漏	不锈钢 100mm*10mm	个	7
26	报警灯	12V红色灯	个	16
27	求助按钮	SHIKE, SK-01W-B	个	16
28	铝合金门	铝合金 900mm*2100*60mm	付	2
29	铝合金窗	新银钛金 铝合金 (男间) 1900*400*60 (mm)	付	2
30		新银钛金 铝合金 (女间) 1900*4000*60 (mm)	付	2
31		新银钛金 铝合金 (残疾人间) 1800*400*60 (mm)	付	1
32		新银钛金 铝合金 (管理间) 1200*800*60 (mm)	付	1
33	吸顶灯	德力西、浙江 300*7、350*1、250*3	套	15
34	消防应急照明灯	金士盾 ZFZE-E3W-2C1 广东	个	4
35	标识灯字	450mm*450*10mm 吸塑内发光	个	4
36	标识灯字支架	2.5cm 镀锌方管	套	4
37	W.C标识牌	亚克力 400mm*300mm*5mm	个	1
38	空气净化器	220V	套	3
39	门窗户收边件	海利 SUS304不锈钢	条	100
40	卫生间地砖	新中源、广东佛山 600×600	m ²	69.2
41	吊顶PVC塑钢板	驰丰、广东佛山3000×180	m ²	69.2
42	吊顶龙骨	钢木	m ²	69.2

43	水管	联塑管PPRΦ25、PVC管Φ160-110、附件(10m内管)	项	1
44	排气扇	正野 300×300 广东佛山	个	5
45	拖把池+龙头	九枚 长颈	个	2
46	电线(厕所外10m)	威特 6.0m ² *3	M	80
47		威特 4m ² *3	M	150
48		威特 2.5m ² *2	M	150
49		威特 1.5*3m ²	M	250
50	电线套管	联塑PVC管 Φ25mm	M	150
51	电控箱	威特 500*700*200mm	个	1
52	插座	德力西 广东 86型 220V	套	15
53	卫生间整容镜	120cm*150cm	片	3
54	带烟灰缸的垃圾桶	304不锈钢	个	2
55	挂式空调	格力 单冷 3匹	个	2
56	挂式空调	格力 单冷 1匹	个	1
57	造型管	符合客户需求	项	1
58	上车费	25T吊车	次	2
59	下车费	25T吊车	次	2
60	运输费	17.5米大车	次	1
61	其它耗材		项	1
62	人工费	每天7个工人, 300元/人/天	天	20
63	脚手架费		项	1
64	安全施工费		项	1
65	现场安装费	(吊车, 人工)	项	1
(三)	基础部分			
1	混凝土基础墩	C25基础墩共计:1.1m ³ (8个)	个	8
2	基础钢筋	Φ14、Φ10、Φ8	T	0.16
3	散水	砖砌贴瓷砖面, 符合客户需求	m ²	19.3
	人工挖土		m ³	12

4	人工上车费	地基厚300mm、排水沟构筑	m ³	12
	运土		M ³	12
	人工整平		M ³	2
	碎石垫层		M ³	7.7
	人工夯实		m ²	97
	砼	C25	M ³	6
	人工找平		m ²	97
	养护材料人工		项	1
	恢复地面人工		工时	5
	运输费	5T车	次	5
	模板费		m ²	10
5	化粪池	3000*2500*2500 金盛玻璃钢	个	1
6	化粪池开挖	3500*2800*2800mm 化粪池尺寸	项	1
7	化粪池地基	碎石, 水泥垫层150MM厚	项	1
(四)	膜生物反应器	GLMBR(10M ³ /d) 2.0m*1.5m*2.0m	项	1